



Bau- und Verkehrsdirektion
Amt für Wasser und Abfall

Reiterstrasse 11
3013 Bern
+41 31 633 38 11
info.awa@be.ch
www.be.ch/awa

Stand 29. April 2020

Abnahmeprotokoll für bestehende Lagerbehälter für Hofdünger und Abwasser

Gemeinde: _____ Kontrolldatum: _____
 Name, Vorname: _____ Telefon: _____
 Adresse: _____ GELAN PID: _____
 PLZ / Ort: _____ ID IGEL Stao: _____
 Eigentümer: _____

Güllebehälter / Schwemmkanal / Hausgrube¹ Kontrollnr.: _____ Baujahr: _____
 Länge / Ø: _____ m Breite: _____ m Höhe: _____ m Nutzhöhe: _____ m
 Bereich/Zone: S AU/O üB Koordinaten: _____ / _____
 Konstruktion: Ortbeton Elementbau Stahl Andere: _____
 Abdeckung: geschlossen Spaltenboden offen Andere: _____

Zustand:	Boden	Wände	Decke	Anschlüsse
Freiliegende Armierung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			
Ausmass der Abplatzungen in Meter	_____ x _____	_____ x _____	_____ x _____	_____ x _____
Relevante Risse	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			
Risslängen in Meter	_____ m	_____ m	_____ m	_____ m
Dichtheit gewährleistet	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			

Leckerkennung vorhanden: Ja Nein Anzeichen von Undichtheit Ja Nein

Pumpensumpf: Ja Nein Dichtheit gewährleistet Ja Nein

Ausstattung bei Überflurbehälter:

Entnahmeplatz betoniert/asphaltiert, dicht	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Sammelschacht vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Gefälle / Ablaufrinne vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Dichtheit gewährleistet	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Schächte und Leitungen für Siloabwasser:

Zustand Schächte gut	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Zustand Leitungen gut	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Zustand Anschlüsse gut	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Dichtheit gewährleistet	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Zusammenfassung / Auswertung

Tragfähigkeit vorhanden (Nicht in der Verantwortung KO) Ja Unsicher Überprüfung durch Ingenieur / Statiker

Die Anlage gilt als abgenommen Ja Nein

¹ zutreffendes unterstreichen

Massnahmen

Sanierung erforderlich Ja Nein kleine Sanierung grosse Sanierung
Ausserbetriebnahme Ja Nein
Sanierung sofort durch Bauunternehmer Ja Nein Sanierungsfrist bis : _____
Nachkontrolle erforderlich Ja Nein

Art der Sanierung:

	Boden	Boden/Wand	Wand	Decke
Lokale Instandsetzung der Abplatzung oder Risse mit Mörtel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Risse - Injektionen mit PUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Risse mit Hypalonband abkleben (z.B. Sikadur-Kombiflexband etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rohrdurchführungen instand stellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen:

Abnahme bestätigt:

Ort / Datum

Stempel und Unterschrift Kontrollorgan (KO)

Beilage: Fotodokumentation
 Entwässerungsplan

Kopie an: Bewirtschafter
 Gemeinde / Bauverwaltung
 Amt für Wasser und Abfall (AWA)
